

アンクルモールスーパー工法施工実績表(平成29年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	上野処理分区公共下水道工事	津市	10.90	1	10.90	玉石混り→砂礫(粘土有)	29	市道 レジコンクリート管 2分割
250	汚水管渠埋設工事忌部山処理分区第29-1工区	橿原市白檀町	58.15	1	58.15	硬質土	60以上	車上プラント 4分割
250	岩出市公共下水道(1417-18)下水道管布設工事	岩出市浦川	30.55	1	30.55	砂礫・礫	30	4分割
300	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-8号外污水幹線外污水管渠工事	松阪市駅部田町外地内	171.85	2				HP
300	岩出市公共下水道(1417-18)下水道管布設工事	岩出市浦川	195.12	4	85.05	砂礫・礫	30	4分割
350	工第13号 土岐口開発関連国道19国推進工事	土岐市土岐津町	64.00	1	64.00	風化泥岩・風化チャート	50	国道 鉄筋コンクリート管 3分割
400	国補市単高崎市公共下水道枝線地築造工事	高崎市	86.80	1	86.80	砂礫土	10	
700	相馬・岩沼間ガスパイプライン建設工事	岩沼市	22.70	1	22.70	砂質土	30	2分割
900	平成29年度単独公共排水路整備工事 市道6019号他1線	富岡市	52.50	2	38.80	玉石混砂礫土	50	市道 3分割