

アンクルモールV工法施工実績表(2023年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
200	斑鳩町公共下水道事業 第12処理分区10工区-4工事	生駒郡斑鳩町	199.30	4	73.15	砂質粘土	10	車上プラント 町道
200	松阪第2処理分区862号外污水管渠及び配水管布設替工事	松阪市	27.25	1	27.25	滞水砂層	14程度	他工法から設計変更 (圧入式) 車上プラント 市道
200	南玉垣第3準幹線下水管推進工事	鈴鹿市	73.10	1	73.10	粘性土	20程度	車上プラント 市道
200	令和5・6年度第2工区工事	藤井寺市	5.25	1	5.25	砂礫	-	
200	新門司三丁目地内(その4)管渠築造工事	北九州市	106.77	2	58.54	粘性土	3	地上プラント
200	令和4年度公共下水道南部地区池戸22工区管渠布設推進工事	三木町	114.05	2	61.05	粘性土	5	車上プラント
200	公共下水道工事その3(砂子地区)	大治町	64.47	1	64.47	砂	10	車上プラント
200	(普及促進)第29工区下水道工事	鳥取市古海	14.30	1	14.30	粘性土	5	県道
250	公共下水道第30工区黄金野2丁目污水管布設工事	枚方市	47.75	1	47.75	砂礫・シルト	-	
350	(普及促進)第11工区下水道工事	鳥取市徳尾	107.75	2	54.50	粘性土 (盛土)	2	県道