

アンクルモールスーパー工法施工実績表(2019年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	污水管渠埋設工事香久山処理分区R1-1工区	檀原市白檀町 高殿町他	83.80	2	44.85	礫質土	6	夜間施工・ 中間立坑あり
300	平成30年度 管工-3 宮川流域関連公共水道事業 管路施設工事23工区	明和町明星	302.05	4	102.08	砂礫	3~30	町道・車上プレート
400	桑名市桑名西部第一処理分区管渠建設工事	桑名市大字森忠	221.74	3	95.04	礫混じり粘土	22	市道
500	王喜污水3号幹線布設工事(第1工区)	下関市上下水道局 下水道整備課	90.00	1	90.00	砂礫土	5~12	定置プレート・ 終日片側交互通行規制
600	交野星田北造成工事その2	交野市	82.75	1	82.75	砂礫・粘土・砂	-	