

アンクルモールミニ工法施工実績表(2019年度)

| 呼び径 | 工事件名                                    | 施工場所           | 施工延長   | スパン数 | 最長スパン長 | 土質             | N値    | 備考                 |
|-----|---|----------------|--------|------|--------|----------------|-------|--------------------|
| 250 | (補) 下水管布設第12工区工事                        | 大垣市            | 98.10  | 1    | 98.10  | シルト～中砂         | 8     | 養老鉄道養老線横断          |
| 250 | 西日野污水管渠布設工事(その2)                        | 四日市市           | 178.30 | 3    | 79.10  | シルト(流木等障害物)    | 8     | 市道・薬液注入工法          |
| 250 | 東礪山準幹線下水管推進工事                           | 鈴鹿市            | 107.11 | 2    | 66.95  | 砂質土            | 10    | 市道・薬液注入工法          |
| 250 | 平成30年度長下施工第27号木之本西幹線投入点(17)接続工事(美浜第2工区) | 長浜市            | 340.60 | 4    | 85.25  | 砂質土・砂礫・シルト・粘性土 | -     |                    |
| 250 | 緑区鳴海町有松裏付近下水道築造工事及び取付管工事                | 名古屋市緑区鳴海町有松裏付近 | 87.80  | 1    | 87.80  | 砂質シルト、礫混じり砂    | 12～33 | 市町村道               |
| 250 | 鷺塚4号污水幹線枝線築造工事(第2工区)                    | 碧南市新道町地内       | 191.60 | 2    | 108.20 | 粘土質シルト         | 10～14 | 市町村道               |
| 250 | 鷺塚1号污水幹線枝線築造工事(第2工区)                    | 碧南市緑町地内        | 107.90 | 1    | 107.90 | 砂混じり粘土         | 10    | 市町村道               |
| 250 | R元公共下水道川瀬馬場町管渠築造工事                      | 彦根市川瀬町馬場町      | 148.65 | 2    | 76.45  | 砂質土            | 19    | 市道                 |
| 250 | 公共下水道污水幹線整備工事(市道3-847号線他)小垣江1号污水幹線枝線他   | 刈谷市小垣江町        | 106.28 | 1    | 106.28 | 砂・シルト          |       |                    |
| 250 | 補下9号 蘇原第2処理分区第4工区管渠埋設工事                 | 各務原市           | 55.9   | 1    | 55.9   | 砂・礫            |       |                    |
| 300 | 令和元年度神長地区管渠築造工事(第1工区)                   | 袋井市            | 106.20 | 1    | 106.20 | 砂質シルト          | 15    |                    |
| 350 | 名鉄尾西線推進工事                               | 愛西市日置町地内       | 33.75  | 1    | 33.75  | シルト混じり細砂       | 9     | 市町村道               |
| 400 | 千福1号污水幹線築造工事(第1工区)                      | 碧南市植出町地内       | 90.80  | 1    | 90.80  | 粘土質シルト         | 5～11  | 市町村道               |
| 400 | 令和元年度下水道築造工事(大竹中央通り線)                   | 越谷市西大袋         | 102.30 | 1    | 102.30 | 細砂             | 20    |                    |
| 450 | 公共下水道整備工事 浜第2処理区(31-9工区)                | 高浜市            | 240.70 | 2    | 152.65 | 砂質土            | 10～12 | 占用形態の都合上、他工法から設計変更 |

アンクルモールミニ工法施工実績表(2019年度)

| 呼び径 | 工事件名                             | 施工場所           | 施工延長   | スパン数 | 最長スパン長 | 土質      | N値    | 備考       |
|-----|----------------------------------|----------------|--------|------|--------|---------|-------|----------|
| 450 | 中央処理区支線工事その2                     | 和歌山市           | 64.50  | 2    | 43.90  | 砂礫・砂・粘土 |       |          |
| 450 | 令和元年度 下建公補第8号<br>千里が丘処理分区公共下水道工事 | 津市河芸町千里ヶ丘      | 68.60  | 2    | 60.25  | 団結シルト   | 10~30 | 市道       |
| 450 | 補下15号 おがせ幹線管渠埋設工事                | 各務原市           | 98.6   | 1    | 98.6   | 砂・シルト   |       | 水路(人口)横断 |
| 500 | 平成30年度豊中町国道11号六の坪交差点<br>送水管布設工事  | 三豊市豊中町<br>山甲地内 | 29.99  | 1    | 29.99  | 砂礫      | 20    | 地上プラント   |
| 500 | 公共下水道整備工事 浜第2処理分区(31-8工区)        | 高浜市呉竹町         | 115.67 | 2    | 115.67 | 粘土混じり砂  | 12    | 県道       |
| 600 | 港区新川3丁目付近汚泥輸送管布設工事               | 名古屋市           | 74.45  | 1    | 74.45  | シルト質砂   | 8     | 名古屋環状線横断 |