

アンクルモール工法施工実績表(2020年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
600	松阪市松ヶ島町中庄A漏洩に伴う入替工事	松阪市	35.59	1	35.59	砂	3	推進中に鋼矢板にあたり掘進不能となるが掘進機を引抜き、鋼矢板撤去後再発進し到達させた 県道
600	31国補道防災 道路冠水対策工事	大子町	26.90	1	26.90	砂礫土	30	
900	高崎354複合産業団地 1号排水路築造工事	高崎市	21.20	1	21.20	粘性土	5	-
1000	平成30年度 第K25-7 金勝川広域河川改修工事	栗東市	67.18	1	67.18	砂礫土	5~25	河川横断
1100	千音寺土地区画整理に伴う中川区富田町千音寺地内下水道築造工事及び取付管工事	名古屋市 中川区	387.73	2	194.13	砂質土	15	
1200	高崎354複合産業団地 1号排水路築造工事	高崎市	21.20	1	21.20	粘性土	5	-
1200	第2次中川区富田町千音寺地内下水道築造工事	名古屋市 中川区	269.86	2	166.42	砂質土	10.02	造成地
1200	R1徳耕 地沈 下坂 松茂幹線水路7工事	松茂町	153.30	1	153.30	砂質土	14	
1350	千音寺土地区画整理に伴う中川区富田町千音寺地内下水道築造工事及び取付管工事	名古屋市 中川区	67.82	1	67.82	砂質土	9	