

アンクルモール工法施工実績表(平成28年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	岩出市公共下水道(1615-3)下水管布設工事	岩出市	222.60	3	99.00	普通土	17	市道・車上プラント
250	新発田北部処理区(52-1他7)管渠工事	新発田市	92.90	1	92.90	シルト混り中砂	4	市道・車上プラント
250	老朽管更新事業その119(推進)工事	新発田市	25.70	1	25.70	砂混りシルト	1	市道・車上プラント
250	豊浦北部第4処理分区(79-2他5)管渠工事	新発田市	100.00	2	53.25	礫混り中砂	6.6	市道・車上プラント
300	公共下水道築造工事富山汚水幹線27	西尾市	390.78	4	117.20	礫混り粘土質砂	10	
300	堀之内改良その7工事	市川市	79.20	2	65.00	砂	20	
400	岡崎南線配水管更新工事	西尾市	17.77	1	17.77	シルト、砂質土	1~15	
450	新発田北部処理区(409-1他3)管渠工事	新発田市	170.70	2	92.90		15	市道
500	阿原跨線橋ガス管入替工事	春日井市	133.10	1	133.10	シルト・砂礫	25~50	軌道横断
600	平成28年度 下建公補 第2号上浜排水区雨水管渠築造工事	津市島崎町	15.16	1	15.16	砂	10	県道
800	日本製紙(株)雲雀野発電所連系線泥水HPφ800mm推進工事	石巻市	100.00	1	100.00	シルト~細砂	6~34	夜間施工
800	安全28基幹11号垣生竹原相互連絡管布設替え及び推進工事	松山市	20.55	1	20.55	シルト混り砂礫	11~22	到達作業のみ夜間施工