

アングルモールミニ施工実績表(平成28年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
200	P G F ケーブル更新工事	倉敷市	290.50	5	71.00	シルト・粘性土・砂礫・砂質土		
200	公共下水道汚水管渠整備工事(弥勒寺污水幹線)	北名古屋市	177.40	2	94.00	細砂	18	レジンコンクリート
200	新河岸第14汚水管渠築造工事(第3工区)	富士見市	132.80	5	132.80	シルト質粘土		
250	污水(準)南黒田高城地区管渠工事	松前町	89.98	1	89.98	砂礫土	20	
250	北条1号污水幹線管渠工事	西条市	123.10	2	68.00	砂	7	
250	下水道面整備工事(23-11区)	東海市	145.20	2	99.35	砂	5	
250	平成28年度亘理第5-1号污水枝線(その1)工事	亘理郡亘理町	40.00	1	40.00	砂	15	
250	平成28年度赤井西幹線(流関公下)1-1号管渠工事	東松島市	176.50	2	99.00	砂	20	
250	公共事業事業第27-3号工事	田原本町	86.00	1	86.00	砂質	10	
250	岩出市公共下水道工事	岩出市	113.00	2	80.00	砂礫	20	
250	公共下水道第39工区津田西町2丁目污水管布設工事	枚方市	21.70	2	14.10	粘土・砂・砂礫		
250	公共下水道事業管路施設工事諸桑27-2工区	愛西市	95.01	1	95.01	シルト混り砂	10~20	車上プラント
250	公共下水道築造工事中部1号污水幹線(その7)	愛知郡東郷町	101.18	2	64.55	シルト、砂質土	25~30	
250	公共下水道污水幹線整備工事(市道3-512号線他)	刈谷市	53.90	1	53.90	砂質土	15	市道

アンケート用紙ミニ施工実績表(平成28年度)

250	公共下水道事業 管路施設工事諸桑28-1工区	愛西市	201.92	2	101.01	シルト混り砂	10~15	市道
250	豊中町国道11号 市道竹田下高野線配水管布設替え工事	三豊市豊中町	23.00	1	23.00	粘土	10	市道
250	農業集落排水事業三木東地区管路布設工事(33工区)	木田郡三木町	76.00	2	40.15	砂礫	9	県道
250	郷東第3処理分区污水管工事(11工区)	高松市	50.25	1	50.25	砂質	7	県道
250	公共下水道污水管渠整備工事(弥勒寺污水幹線)	北名古屋市	110.40	1	110.40	細中砂	18	
250	蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その33)	蟹江町	116.80	1	116.80	シルト混り砂	10	車上プラント
250	蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その32)	蟹江町	207.10	2	109.20	シルト~シルト混り砂	1~22	車上プラント
250	(補) 下水管布設第18工区工事	大垣市	119.26	1	119.26	細砂	12	
250	(補) 下水管布設第19工区工事	大垣市	224.40	2	118.75	細砂	15	
250	公汚第28-2-9号 上屋敷污水幹線1818他枝線工事	上越市	163.40	3	58.00	砂礫	12	こんにゃく充填材・市道
250	公汚第28-10-14号 戸野目污水幹線288工事	上越市	148.80	2	84.40	砂質土	10	こんにゃく充填材・県道
250	鹿折・南気仙沼地区次期整備区域一次整地他工事	気仙沼市	64.50	1	64.50	砂礫	3~20	
300	牧田污水管線下水道推進工事	鈴鹿市	190.45	4	61.60	玉石混り砂礫土	35~45	
300	公共下水道築造工事(箕輪福釜工区その2)	安城市	91.10	1	91.10	シルト	5~10	
300	(補) 下水管布設第18工区工事	大垣市	122.76	1	122.76	細砂	12	

アンケート用紙ミニ施工実績表(平成28年度)

300	公汚柁28-10-33号 稲田汚水幹線4他工事	上越市	125.60	1	125.60	粘性土	8	こんにゃく充填材・県道
350	西部汚水幹線下水管推進工事	鈴鹿市	179.20	2	95.75	砂礫・粘性土	10～60	
350	日光川下流域下水道事業管きよ布設工事(鯛浦第4工区)	弥富市	138.34	1	138.34	砂質土	20	車上プラント
350	千種区汁谷町地内200耗配水管布設工事	名古屋市	11.72	1	11.72	砂礫・礫混り砂	30～40	県道
350	千種区汁谷町地内200耗配水管布設工事	名古屋市	11.72	1	11.72	砂礫・礫混り砂	最大40	県道
400	松阪市公共下水道事業 松阪第3処理分区 松阪3-4号汚水幹線外污水管渠工事	松阪市	101.20	1	101.20	礫混り粘土～粘土混り砂礫	19	
450	金杉幹線管渠布設工事(その2)	船橋市	47.65	1	47.65	粘土混り細砂	15	
450	日光大和町荻安賀古宮地内ほか1号支線下水道管布設工事	一宮市	184.20	2	93.95	砂質土	39	
450	日光大和町荻安賀北出地内ほか1号幹線下水道管布設工事	一宮市	229.50	2	116.35	砂質土	35	
450	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-3号汚水幹線外污水管渠工事	松阪市	82.05	1	82.05	砂～シルト質砂	9	
450	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-3号汚水幹線外汚水、658号雨水管渠工事	松阪市	98.09	1	98.05	砂質粘土～砂	6	車上プラント
500	日光川大和町荻安賀斎宮寺地内ほか1号幹線下水道管敷設工事	一宮市	214.60	2	111.15	砂	25～30	
500	下水道管渠築造工事	岡崎市	18.75	1	18.75	砂混りシルト	1～5	胴巻き花梗
600	平成27年度恩智川東排水区第5工区下水道工事	八尾市	69.55	1	69.55	粘土・砂・砂礫		
600	出屋敷踏切付近上下水道管布設(推進工)工事	不破郡垂井町	43.29	1	43.29	砂礫土	30	軌道横断

アングルモールミニ施工実績表(平成28年度)

600	三木浄化センター(仮称) 建設工事流入管布設工事	木田郡三木町	24.70	1	24.70	砂質土	25	処理場内
600	平成27年度 公共下水道三木浄化センター(仮称) 接続管渠布設工事	木田郡三木町	143.20	2	95.70	粘土質	20	河川横断
600	阿見メガソーラ建設工事	阿見町	111.60	1	111.60	砂		
700	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	亀山市	42.50	1	42.50	固結シルト	50	市道
700	相馬・岩沼間がスパイプライン敷設工事(一般部FC+特殊部)	岩沼市	274.95	3	88.00	砂礫	29	こんにやく充填材・町道