

アンクルモール工法施工実績表(平成29年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	公共下水道汚水幹線整備工事 市道3-829号 東刈谷1号汚水幹線枝線他	刈谷市野田町	235.6	2				HP
250	小古曾汚水管渠布設工事(その1)	四日市市小古曾二丁目ほか2町 地内	435.85	7				HP
250	29国市特環下第5-3号東山田地内幹線管きょ工事	古河市東山田地内	185.38	2				HP
250	流下第223号 日光木曾川町玉ノ井新屋敷一ノ切地内ほか下水道管布設工事	一宮市木曾川町玉ノ井新屋敷一ノ切地内ほ	102.75	1				HP
250	宮川流域関連公共下水道事業管路施設工事10工区	多気郡明和町	187.58	6	50.57	シルト混り砂	3~11	町道
300	松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区天白汚水幹線管渠工事	松阪市中道町 地内	266.55	2				HP
450	送水管布設工事(河南連絡管・河南ルート)	富田林市西板	18.80	1	18.80	礫混り砂	18	車上プラント 2分割 河川横断
450	公下汚29第20号 第4汚水幹線管渠築造その1工事	加茂市	317.15	3	111.30	シルト質細砂	14~20	農道 3分割 こんにやく充填剤
500	補下27号 おがせ幹線第2工区管渠埋設工事	各務原市 蘇原 坂井町 地内	225	2				RP
500	国道11号(出作・柞田地区)横断推進工事	観音寺市	30.60	1	30.60	砂礫	13	県道 鉄筋コンクリート管
500	蟹江町公共下水道事業管きょ布設工事(その29-4)	蟹江市	170.50	2	99.60	細砂~シルト混り砂	17	ヒューム管
600	魚崎ポンプ場改築更新事業(第1期)	神戸市	35.82	1	35.82	ソイル・砂質土・砂	-	ヒューム管 3分割
600	国道11号(出作・柞田地区)横断推進工事	観音寺市	30.60	1	30.60	砂礫	10	県道 鉄筋コンクリート管 2分割
600	両総多古支線用水路工事(その4)	山武群横芝光町	127.80	1	127.80	シルト~砂	0~15	河川

アンクルモール工法施工実績表(平成29年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
700	平成29年度 工務 第29号一身田大古曾地内配水布設工事	津市-身田	74.75	1	74.75	砂礫土	20~30	県道
700	平成29年第1号工業用水道配水管敷設替工事	高萩市	61.90	2	37.80	砂質土	4	国道(郊外)横断 2分割
800	宮川4工区地区県営かんがい排水事業(一般)浜郷線用水路その13工事	伊勢市	129.85	1	129.85	シルト質細砂~礫混り砂	15	合成鋼管
800	相馬・岩沼間ガスパイプライン建設工事	岩沼市	104.90	1	104.90	砂質土	30	2分割
900	茨城幹線ガス管理設工事(東海工区)	那珂郡東海村	266.41	6	200.00			
1000	上越市新水族博物館新築(海水取水)工事	上越市	250.00	1	250.00	砂質土	5	こんにゃく充填剤
1000	茨城幹線ガス管理設工事(東海工区)	那珂郡東海村	489.69	4	200.00			