

アンクルモールミニ工法施工実績表(平成29年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	(普及促進) 第19工区下水道工事	鳥取市	148.40	2	84.40	粗砂	25	
250	公共下水道管渠布設第13工区工事	久留米市	147.00	2	98.75	砂礫土	2	市道 レジンコンクリート管 2分割 300 こんにやく充填剤
250	公共下水道第1工区杉山手1丁目污水管布設工事	枚方市	56.37	2	37.77	粘性土・砂礫・粘土・砂	-	ヒューム管 4分割
250	公共下水道第35工区王仁公園污水管布設工事	枚方市	51.80	3	27.35	砂礫・粘土・砂	-	ヒューム管 2分割
250	平成29年度恩智川東排水第5工区下水道工事	八尾市	77.75	1	77.75	粘土・砂	-	ヒューム管3分割
250	平成29年度下水第7号木之本西幹線投入点 (15) 接続工事	長浜市	186.65	3	83.15	砂礫・粘土・砂・粘性土・砂質土	-	レジン管2・4分割 3分割
250	公共下水道築造工事第12工区	郡山市喜久田町	98.68	2	66.79	砂質土	10	鉄筋コンクリート管 2分割 250
250	平成29年度 赤井西枝線 (流域公下) 1-4号管渠工事	東松山市赤井	93.40	1	93.40	砂質土	21	鉄筋コンクリート管 2分割 250
250	公下補東第7号北条1号污水幹線管渠工事	西条市	128.30	2	73.20	シルト混り砂	7	鉄筋コンクリート管 2分割 250
250	松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-6号污水幹線外污水管渠及び配水管布設替工事	松阪市	129.20	2	78.25	砂	12	ヒューム管
250	松阪市公共下水道事業松阪第1処理分区 77-1号外污水管渠工事	松阪市	34.08	3	14.56	砂質シルト	15	ヒューム管
250	公汚第28-10-35号 戸野目污水幹線271工事	上越市	182.80	2	102.00	シルト質粘土	3	県道 2分割 こんにやく充填剤
250	上野処理分区公共下水道工事	津市	252.55	3	106.35	砂質土	25-30	市道 鉄筋コンクリート管 2分割
250	下水道管渠新設工事 (29藤波工区推進)	津市役所	224.60	2	112.90	砂質土	18	県道・市道 (市街地) RS 2分割
250	公共下水道事業管路築造工事(第10工区)	豊田市花園町地内	101.3	1				HP

アングルモールミニ工法施工実績表(平成29年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	平成28年度 北部処理区支線工事その6	和歌山市鳴神 地内	137.15	2				HP
250	28国特環下第5-2号 東山田・谷貝地内管きょ工事	茨城県古河市東山田・谷貝地内	295.4	3				HP
250	松阪市公共下水道事業三雲第1-1処理分区天白汚水幹線管渠工事	松阪市中道町 地内	116.15	2				HP
250	不破一色汚水幹線管渠布設(その1)工事	羽島市 正木町不破一色地内	83.8	1				HP
250	下工第15号 矢熊汚水幹線管渠布設工事	羽島市 正木町不破郡一色 地内	215.45	2				HP
250	公共下水道第2工区環境布設工事	岸和田市山直中町	369.65	7	119.25	シルト・粘土	10	3分割
250	汚水管渠埋設工事東坊城処理分区29-1工区	橿原市東坊城	186.55	2	103.30	砂・シルト・粘土	4	車上プラント 4分割
300	内宮汚水幹線工事(その2)	松山市堀江町	96.93	1	96.93	礫～礫混り砂	5～7	車上プラント 2分割 夜間施工 300 鉄筋コンクリート管
300	配水管布設替工事	岡崎市江口三丁目ほか1箇町地内	78.47	1	78.47	砂礫・礫混り砂	20～47	市町村道
300	公共下水道築造工事(箕輪福釜工区その2)	安城市福釜町地内ほか	89.7	1				RS
300	公共下水道第2工区管渠布設工事	岸和田市山直中町	110.90	2		シルト・粘土	10	3分割
350	通古賀地内排水管布設替 第29-1工区工事	太宰府市	15.20	1	15.20	砂礫土	11	市道 コンクリート管 2分割 350 こんにやく充填剤
400	下水道災害復旧工事(第97条)	熊本市	139.15	2	89.96	シルト混り砂	2～5	市道 コンクリート管 2分割 400 こんにやく充填剤
400	平成29年度 公共下水道南部地区池戸2工区管渠布設推進工事	木田郡三木町	229.65	3	115.30	砂	7	県道 鉄筋コンクリート管 2分割
400	ループ化のため新設工事	熊谷市	138.70	3	60.40	粘性度	5	国道(市街地) 2分割

アングルモールミニ工法施工実績表(平成29年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
400	金杉地区管渠布設工事 (その32)	船橋市	378.10	6	110.75	シルト	25~50以上	市道 4分割 こんにゃく 充填剤
400	平成28年度野畑配水池排水管整備工事	豊中市西緑丘2丁目地区	73.60	2	59.85	砂	50	2分割
400	金杉地区管渠布設工事 (その31)	船橋市金杉台2丁目1番地1地先	159.75	3	59.75	砂→流木・粘土	10	2分割
450	黒瀬分区污水管渠面整備工事	伊勢市	6.75	1	6.75	シルト混り砂礫	13	水路化横断 リート管 レジコンク
450	日光大和町刈安賀狭間地内ほか1号幹線下水道管布設工事	一宮市大和町刈安賀狭間地内	209.05	2	104.55	砂	12	5分割
450	流下204号 日光大和町荊安賀薬師堂地内ほか1号幹線等 下水道管布設工事	一宮市大和町荊安賀字観音堂地内ほか	159.65	2				RS
500	岡崎駅南土地地区面整理事業 下水道築造工事 (污水推進) その2	岡崎市針崎町ほか1箇町地内	78.40	2	39.20	砂礫土	49	造成地
500	平成29年度町方地区公共下水道流末幹線整備工事	大槌町栄英町	365.00	4	106.00	砂礫	5	4分割
500	平成29年公共下水道築造 (西浦幹線) 第10工区工事	防府市西浦町地内	165.26	2	107.41	砂・粘土	5	2分割
500	補下28号 おがせ幹線第3工区管渠埋設工事	各務原市 蘇原 坂井町 地内	59.8	2				RP
600	市川第2-1処理分区污水管渠布設工事 (支線2903)	市川市	22.00	1	22.00	砂質土	20~45	市道 2分割
700	市川第1-1処理分区污水管渠布設工事 (2809工区)	市川市	169.60	2	80.90	シルト	5	都計道 3分割
700	旧庁舎解体撤去及び雨水貯留施設整備工事	呉市中央4丁目地内	105.45	2	100.70	砂・礫混り砂	10	3分割
700	相馬・岩沼間ガスパイプライン建設工事 (27-B県道25号水路) 工事	岩沼市	22.90	1	22.90	砂質土	30	2分割