

アンクルモールV工法施工実績表(平成30年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
200	善王寺地区管渠布設工事その18	京丹後市大宮町 善王寺地内	181.70	4	52.25	礫混り砂	30	市道
200	山西1号污水管工事(17-1)	松山市古三津1丁目 外か町	125.36	6	31.21	礫混り砂	5~8	車上プラント・昼間施工
200	緑ヶ浜地区下水道管渠築造工事(第13工区)	糟屋郡新宮町 緑ヶ浜地内	132.00	2	70.05	砂~礫混り砂	5~8	車上プラント
200	公共下水道污水幹線整備工事(市道3-152号線他)	刈谷市小垣江町	197.76	3	69.93	砂・シルト混り砂	15~30	市町村道
200	公共下水道事業管路施設工事 諏訪30-2工区	愛西市諏訪町	148.05	3	58.10	シルト混り砂	20	市町村道
200	下水管渠新設工事(30立込工区推進)	愛知県津島市	12.81	1	12.81	砂質土	11	市道・薬液注入工法
200	東磯山污水幹線下水管推進工事その2	三重県鈴鹿市	166.70	3	58.30	砂質土	4~8	市道・薬液注入工法
200	東磯山準幹線下水管推進工事	三重県鈴鹿市	182.75	6	44.10	砂礫土	35	市道・薬液注入工法
200	原〇線整備第2工区污水管渠布設工事	加古川市	165.60	3	65.45	粘土混り砂礫	5~14	私道
200	下豊浦第3号 豊浦北部第4処理分区(123-1他3)JR横断管渠工事	新発田市	113.90	2	80.00	礫混り砂質土	8~12	
200	流下補工第30-6号公共下水道污水管(分水第3-2污水幹線No.9332他)布設工事	燕市	104.00	2	74.02	シルト質粘土	6	
200	感田地内污水管渠築造工事(21工区)	直方市大字感田	146.65	2	74.25	シルト質砂	-	市道(川沿い)
200	東平島地内污水管理設工事(その16)	岡山市東区	85.67	5	24.97	砂質土	10	車上プラント 市道(市街地)
200	津高地内污水管理設工事(その24)	岡山市北区	93.30	2	55.80	砂質土	15	車上プラント 市道(市街地)
200	江並地内他污水管理設工事(その14)	岡山市中区江波	79.75	1	79.75	砂質土	15	車上プラント 市道(市街地)

アングルモールV工法施工実績表(平成30年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
200	松阪市公共下水道事業 三雲第1-2処理分区 52-1号外污水管渠工事	小舟江町	238.22	4	78.25	シルト混り砂礫	13	
200	瀬戸内市公共下水道牛窓処理区第29-124工区管渠工事	瀬戸内市牛窓町地内	11.10	1	11.10	礫混り砂	5	市道
200	瀬戸内市公共下水道邑久処理区第29-431工区管渠工事その2	瀬戸内市邑久町山田庄・尾張地内	380.10	12	48.25	シルト混り砂	10	市道
200	平成30年度中央処理分区馬役工区管渠工事	出雲市斐川町地内	228.60	6	71.00	シルト混り砂	7	市道
200	渡町污水枝線(その14)工事φ200mm	境港市渡町 地内	125.35	2	69.60	砂質土	15	市道
200	平成30年度杵築処理分区赤塚工区外管渠工事	出雲市大社町杵築南外 地内	114.70	4	33.65	細砂	25	市道
200	渡町污水枝線(その9)工事φ200mm	境港市渡町 地内	268.40	6	65.70	砂質土	18	市道
200	善王寺築管渠布設工事その1	京丹後市大宮町善王寺地善王寺地内	181.70	4	52.25	礫混り砂	30	市道
200	公共下水道污水管埋設工事 井原污水管枝線補助その1-1外	井原市七日市町花の地内	29.10	1	29.10	シルト混り砂	13	市道
200	補下9号 蘇原第2処理分区第4工区管渠埋設工事	各務原市蘇原古市場地内	126.13	2	65.03	シルト混り砂	13	市道
200	中央(小保)地内(20)下水道管渠築造工事	大川市大字小保陳地内	41.25	1	41.25	貝殻混りシルト	3	市道
200	(普及促進)第2工区下水道工事	鳥取市	252.85	5	60.00	砂礫	10	市道
200	公共下水道第2工区杉4丁目污水管布施工事	枚方市	50.02	1	50.02	砂質土・砂礫・ガラ	-	
200	北沖洲四丁目污水管渠築造工事(4工区)	徳島市	119.10	2	40.85	砂質土・砂礫	-	
250	公共下水道管路施設工事 佐屋30-2工区	愛知県愛西市	151.80	2	78.90	砂質シルト	14	市道・薬液注入工法

アングルモールV工法施工実績表(平成30年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	下水管渠新設工事(30愛宕工区推進)	愛知県津島市	149.30	2	78.90	砂質シルト	13	市道・薬液注入工法
250	瀬戸内市公共下水道牛窓処理区第29-124工区管渠工事	瀬戸内市牛窓町地内	199.90	4	67.10	礫混り砂	5	市道
250	(普及促進)第6工区下水槽工事	鳥取市	239.70	4	91.25	砂礫	20	市道
250	(普及促進)第1工区下水道工事	鳥取市	256.00	7	101.50	砂礫	15	市道
250	公共下水道第2工区杉4丁目污水管布施工事	枚方市	62.40	2	37.25	砂質土・粘土・砂	-	
300	東北自動車蓮田SA(新上り線)休憩施設新築工事	埼玉県蓮田市	602.80	8	84.00	粘性土	3	一般道
400	原町東部雨水幹線導水管工事3	仙台市	191.35	5	72.75	砂質シルト	5	
400	(普及促進)第16工区下水道工事	鳥取市	31.70	1	31.70	粘土	2	市道