

アンクルモール工法施工実績表(平成30年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
600	茨城幹線建設工事(銚田中央工区)	銚田市阿玉字堂の下地内	8.10	1	8010.00	細砂	18	
600	泉北ハイパス開削工事のうち推進工事	高石市	31.00	1	31.00	砂	5前後	車道
800	伊勢原市東部第二土地区画整備事業に伴う推進工事	伊勢原市	183.25	5	149.50	埋土・改良土	10~50	国道
900	西部水道用水供給事業氷見線管路更新第13工区工事	高岡市	98.45	1	98.45	砂	10	道路・水路下
1100	南系第二送水管布設第1工区(その4)工事	久留米市三猪町田川	20.24	1	20.24	粘土混り砂礫	9~16	
1100	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-2-36)	羽咋市千里浜町地内	90.00	1	90.00	砂質土	28以下	里山街道横断
1100	県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(能登2-2-36)	羽咋市千里浜町地内	90.00	1	90.00	砂質土	28	県道横断