

アンクルモール工法施工実績表(2021年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
600	第3中央幹線建設工事B-4工区	松戸市	33.60	1	33.60	細砂	1~3	
700	日産自動車座間3地区納整備再編計画	座間市	145.00	2	80.00			
800	板橋トラックターミナル新2号棟新1号棟建設工事（管理棟廻り）	板橋区	81.48	2	45.42			
800	R2-災 第3769号北浜地区下水道災害復旧工事その3	塩竈市	60.50	1	60.50	砂質土	7	市道（市街地）
800	七尾メガソーラ発電所建設工事	七尾市黒崎地内	43.00	1	46.00	砂質土	20	河川横断
900	南永山・東旭川間2k670m付近ガス導管新設泥水推進工事一式	旭川市	29.00	1	29.00	玉石混じり砂礫	50	JR横断
1000	清田第2幹線耐震化工事その3 No.9-0005	札幌市	367.00	1	367.00	火山灰	25	市街地
1000	雄物川下流新波地区付替道路外工事	秋田市	15.40	1	15.40	シルト・粘性土	2・5	県道・山間部
1100	パイプ推進工事（工水配改2-1）	福山市	411.31	1	411.31	粘土・岩盤	15	外周ビットを4所を6所に変更・河川横断