

アンクルモールスーパー工法施工実績表(2021年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	中央勢田川汚水	伊勢市	44.32	1	44.32	岩盤	50以上	
350	令和3年度 管工-3 宮川流域関連公共下水道事業管路施設工事36工区	多気郡明和町	95.20	5	31.32	礫混りシルト	13	町道
600	東部浅野線(第2工区-1) 導水管新設工事	高松市香南町池内	30.00	1	30.00	粘土・玉石	40	市道
700	市債務負担行為 豊平川処理区 I-04230 (平岸3条4丁目ほか) 下水道新設工事	札幌市	241.00	4	68.00	玉石混じり砂礫	50	市街地
700	山部23号線排水管路築造工事(その1)	直方市	78.53	1	78.53	砂混り粘土	1	市道・車上プラント