

アンクルモールV工法施工実績表(2021年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
200	千福2号汚水幹線枝線築造工事(第2工区)	碧南市植出町	75.62	2	67.14	砂、シルト	5	車上プラント施工 市町村道
200	蟹江町公共下水道事業 下水道管きょ布設工事(その3-7)	蟹江町緑二丁目	27.76	1	27.76	砂質土	6	流木対策(面盤改良)車上プラント施工 市町村道
200	公共下水道枝線築造工事 西尾西部処理分区3-2	西尾市上町	143.20	2	88.70	砂・シルト	15	車上プラント施工 県道
200	伏見屋2号汚水幹線枝線築造工事	碧南市	215.30	5	76.60	砂質土	5	
200	令和3年度 公共下水道 加茂枝線管渠築造工事(その2)	菊川市	130.10	2	65.30	粘性土	1~2	住宅街
200	(普及促進)第3工区下水道工事	鳥取市	107.75	2	54.50	砂混りシルト	2	市道
200	新河岸第16-1-1汚水管渠築造工事(第1工区)	富士見市	63.00	1				
200	伏見屋2号汚水幹線枝線築造工事	碧南市	215.30	5	76.60	砂質土	5	市道
200	撫川地内汚水管理設工事(その21)	岡山市北区撫川	83.57	1	83.57	粘性土	2	車上プラント
200	北部処理区(甲弩)汚水枝線工事	笠岡市甲弩	122.85	3	54.45	粘性土	5	車上プラント
200	令和3年度公共下水道築造(大道1号幹線)第2工区工事	防府市	165.05	5	47.80	砂質土	10	車上プラント
200	令和3年度公共下水道(第6-2)白金町三丁目汚水枝線工事	坂出市	63.75	2	34.25	砂質土	5	車上プラント
200	令和3年度大津処理分区下来原工区管渠工事(その1)	出雲市大津町地内	118.50	4	38.00	砂	5	市道
200	白枝処理分区新町北工区官署工事	出雲市白枝町地内	320.65	6	57.60	砂質土	5	市道

アングルモールV工法施工実績表(2021年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
200	白枝処理分区白-西工区官署工事	出雲市白枝町地内	232.00	6	60.60	砂混り礫	11	市道
200	里庄第2・第3汚水幹線・枝線工事	里庄町 地内	117.40	3	85.00	シルト混り砂	7	国道
200	中帯江外地内下水道管理設工事(その3-1)	倉敷市環境リサイクル局 下水道部	150.75	3	58.25	砂質シルト	20	市道
200	北部第14下水(その2)	津市	64.00	1	64.00	シルト、砂	5	到達側、地下水なし
200	新川西部流域下水道事業 管きよ布設工事 (稲沢第2工区)	稲沢市	135.50	2	78.10	-	-	流木により推進不能 →φ300・200設計変更
200	岐南中処理分区第R3-1工区面整備工事	岐南町	93.25	2	68.25	砂	18	車上プラント 市道
200	蟹江町公共下水道事業下水道管きよ布施地工事 (その3-6)	蟹江町	48.50	1	48.50	細砂	12	
250	千福2号汚水幹線枝線築造工事(第2工区)	碧南市植出町	187.45	3	81.35	砂、シルト	10	他工法からの施工承認 車上プラント施工 市町村 道・県道
250	洲本汚水幹線管渠埋設その3工事	洲本市	153.50	2	84.20	砂・粘性土	8~11	
250	公共下水道事業 管路施設工事 大野R3-1工区	愛西市	88.00	1	88.00	シルト混り砂	8程度	市道
250	公共下水道管渠布設工事(下之割南第3-1工区)	弥富市	256.55	3	89.85	砂質土	15	
250	下之割南第3-1工区	弥富市	256.55	3	89.85	砂質土	15	市道(市街地)
250	新川西部流域下水道事業 管きよ布設工事 (稲沢第2工区)	稲沢市	252.85	3	98.26	砂	14~16	
250	下水道汚水管整備工事	清須市	45.50	1	45.50	砂	14~16	流木により施工不能→ 中間立坑より回収し残ス パンを別工法にて施工

アンクルモールV工法施工実績表(2021年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
250	松戸第9処理分区大橋3号污水幹線工事(2-1工区)	松戸市	277.50	5	81.95	砂混り粘土	2	車上プラント・市道
300	公共下水道事業 管路瀬節工事 町方R3-1工区	愛西市町方町	96.22	2	80.81	シルト質砂	20	流木対策(面盤改良) 車上プラント施工 市町村道
300	公共下水道築造工事(箕面福釜工区その5)	安城市福釜町	99.55	2	51.00	シルト混り砂	13	車上プラント施工 市町村道
300	桑名市東方第二処理分区管渠建設工事その2	桑名市	85.55	1	85.55	砂質シルト	5程度	車上プラント 市道
300	新川西部流域下水道事業 管きよ布設工事(稲沢第2工区)	稲沢市	77.96	1	78.10	砂	14~16	
350	蟹江町公共下水道事業下水道管きよ布設工事(その3-5)	蟹江町	97.70	2	62.60	細砂~シルト混り砂	16	近鉄名古屋線横断
350	生坂地内下水道管理設工事(その3-1)	倉敷市環境リサイクル局 下水道部	82.20	2	43.10	粘性土	40	市道
350	03補公下第3号堅倉污水幹線管渠埋設4工区工事	小美玉市	178.40	2	89.40	砂・シルト層	10~20	定置プラント
400	下水道管渠築造工事	岡崎市柱四丁目	124.15	2	74.85	砂質土	12	車上プラント施工 市町村道