

アングルモール工法施工実績表(2023年度)

呼び径	工事件名	施工場所	施工延長	スパン数	最長スパン長	土質	N値	備考
300	道路改良工事 道路改築工事合併工事 (弥富名古屋線)(ICT希望・環境整備・余裕期間)	弥富市	23.00	1	23.00	砂質土	11	
450	市単公下第4号中村第三処理分区公共下水道(污水)移設工事	土浦市	140.10	2	85.10	砂	10~15	市道
450	PCI 志摩LS管路構築工事	志摩市	72.53	1	72.53	砂礫	23	
450	令和4年度加茂污水幹線管渠埋設その5工事	洲本市下加茂	205.22	4	75.84	砂質粘土・ 砂礫	7	特になし
500	一宮市 輸送幹線「一宮・尾西」配管・ST工事(その①) 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株)中部支社	一宮市	36.13	1	36.13	シルト・砂	21	車上プラント レジン管600(550胴巻き 改造)
500	一宮市 輸送幹線「一宮・尾西」配管・ST工事(その①) 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株)中部支社	一宮市	43.26	1	43.26	シルト・砂	21	定置プラント レジン管600(550胴巻き 改造)
600	石巻市石巻中央幹線管渠復興建設工事(その5)	石巻市石巻中央幹 線管渠復興建設工 事(その5)	68.05	2	46.75	シルト 砂質シルト	16~21	
1100	豊橋臨海第3幹線第1工区外配水管布設工事	田原市	102.80	1	102.80	砂礫土・ 粘性土	11~20	県道・暗渠横断