

アンクルモールV施工実績表(平成28年度)

| 呼び径 | 工事件名 | 施工場所 | 施工延長 | スパン数 | 最長 スパン長 | 土質 | N値 | 備考 |
|-----|---|--------|--------|------|------------|------------|------|-----------------|
| 200 | 亶理第3処理分区(その1)災害復旧工事 | 亶理郡亶理町 | 509.87 | 9 | 74.12 | 砂 | 28 | |
| 200 | 平成28年度亶理第5-1汚水枝線(その2)工事 | 亶理郡亶理町 | 69.15 | 2 | 35.32 | 砂質土 | 37 | |
| 200 | 公共下水道管渠布設第43工区工事 | 久留米市 | 172.75 | 3 | 69.25 | シルト混り 砂 | 12 | 車上プラント |
| 200 | 下水道面整備工事(23-11区) | 東海市 | 113.10 | 2 | 64.85 | 砂 | 5 | |
| 200 | 公共下水道枝線築造工事赤羽処理分区27-3 | 西尾市 | 242.33 | 5 | 76.90 | 砂質土 | 5~10 | 車上プラント |
| 200 | 公共下水道汚水幹線整備工事(市道3-512号線 他) | 刈谷市 | 215.60 | 4 | 70.05 | 砂質土 | 15 | 市道 |
| 200 | 公共下水道築造工事(赤羽処理分区28-4) | 西尾市 | 554.30 | 9 | 72.10 | シルト混り 砂 | 10 | 市道 |
| 200 | 農業集落排水事業三木東地区管路布設工事(33工 区) | 木田郡三木町 | 73.55 | 1 | 73.55 | 砂 | 11 | 県道 |
| 200 | 平成28年度公共下水道(第5-45)八幡1丁目汚水 工事 | 坂出市 | 72.25 | 1 | 72.25 | シルト粘土 | 2 | 市道 |
| 200 | 庭瀬地内汚水管理設工事(その34) | 岡山市 | 65.55 | 2 | 38.15 | 粘性土 | 3 | |
| 200 | 津高地内開発工事 | 岡山市 | 80.95 | 2 | 50.00 | 砂質土 | 5 | |
| 200 | 中部3号汚水幹線管渠築造(28-1-12)工事 | 五泉市 | 79.00 | 1 | 79.00 | 粘性土 | 4 | こんにゃく充填 材・市道 |
| 200 | 公下補工第28-2号 公共下水道汚水管(水道町八 王子⑦-No.282-2他) 布設工事 | 燕市 | 352.00 | 6 | 74.00 | 砂質土 | 4 | こんにゃく充填 材・市道 |

アングルモールV施工実績表(平成28年度)

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--------|--------|---|--------|------------|-------|-------------|
| 200 | 鶴岡市公共下水道事業汚水0C337～H058号新設工事 | 鶴岡市 | 187.55 | 3 | 75.00 | 砂礫 | 6 | こんにゃく充填材・市道 |
| 200 | 宮川流域関連公共下水道事業幹路設工事8工区 | 多気郡明和町 | 100.80 | 2 | 52.60 | シルト混り砂 | 3～9 | 町道 |
| 250 | 下水管渠新設工事(28新聞北第4推進工区) | 津島市 | 174.15 | 3 | 83.10 | 粘性土 | 10 | |
| 250 | 公共下水道事業管路施設工事諸桑27-2工区 | 愛西市 | 176.02 | 2 | 88.10 | シルト混り砂 | 10～20 | 車上プラント |
| 250 | 中部3号汚水幹線管渠築造(28-1-13)工事 | 五泉市 | 95.35 | 1 | 95.35 | 粘性土 | 4 | こんにゃく充填材・市道 |
| 250 | 中部処理区分管渠(28-1-5)工事 | 五泉市 | 99.44 | 2 | 55.00 | 砂礫 | 8 | こんにゃく充填材・市道 |
| 250 | 27国市特環下第5-3号東山団地内幹線枝線管きよ工事 | 古河市 | 213.60 | 2 | 120.30 | 砂 | | |
| 300 | 公共下水道築造工事赤羽3号汚水幹線 | 西尾市 | 496.38 | 8 | 66.60 | シルト混り砂 | 10～15 | 車上プラント |
| 300 | 下釜南部地区土地区画整理事業 汚水管渠築造(その2)工事 | 石巻市 | 62.25 | 1 | 62.25 | 砂質土 | 4 | こんにゃく充填材・市道 |
| 350 | 平成28年度小阪合排水区第39工区下水道工事 | 八尾市 | 136.85 | 3 | 52.05 | 砂礫・シルト・砂質土 | | |
| 350 | 大西汚水幹線下水道築造工事 | 名古屋市 | 446.77 | 8 | 73.58 | シルト混り細砂 | 10～15 | |